

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

DAKWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Maarseveen Dakwerken
Contactpersoon leverancier: De heer Rick Maarseveen
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Dakwerkzaamheden	10 jaar garantie (indien er herstelwerkzaamheden door derden worden uitgevoerd, vervalt te garantie)
------------------	--

Uitgevoerde werkzaamheden

- Leveren en aanbrengen van 160M2, IKO base P14, 3mm, aangebracht volgens de brandmethode.
- Het inwerken van een waterkering, totaal 24M1.
- Het waterdicht inwerken van een toetredingskoepel naar dakvlak, totaal 2 stuks.
- Leveren en aanbrengen van een laag VB 470 K24, op het bestaande bovendak.
- Het waterdicht inwerken van diverse ontluchtungskappen en lichtkoepels.
- Dakbedekking t.b.v. het bovendak, incl. zinken afdekkappen.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

DAKWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Sikkes Support
Contactpersoon leverancier: De heer Jeroen Sikkes
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Dakwerkzaamheden	10 jaar garantie (indien er herstelwerkzaamheden door derden worden uitgevoerd, vervalt te garantie)
------------------	--

Uitgevoerde werkzaamheden

- Patio's voorzien van dakbedekking en loodwerk.
- Dakbedekking aanbrengen balkons, totaal 30M2.
- Leveren en plaatsen van 3 stuks afvoeren incl. aansluiten op het riool.
- Achterdak voorzien van mos-sedum, totaal 90M2.
- 5 stuks dakkappellen voorzien van een laag VK 470 K2 dakbedekking.
- 5 stuks dakkappellen voorzijde lichtkoepels waterdicht inwerken.
- Leveren en plaatsen van een nieuwe afvoerbuïs, incl. beugels, bochten, vergaarbakken en muurpennen, totaal 30,5 meter.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

ELEKTRA- EN LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Knook Totaaltechniek B.V.
Contactpersoon leverancier: De heer Bert Knook / De heer Ton Knook
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: 180042

Trendzet Bouw B.V. verklaart hiermee ten overstaan van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger dat hij alle gebreken, welke vanaf het gereed komen van hieronder genoemde onderdelen tot aan de oplevering en in aansluiting daarop garantie gedurende een periode van:

Centrale verwarming	2 jaar garantie
Elektrische installaties	2 jaar garantie
Gasinstallatie	2 jaar garantie
Hemelwaterafvoeren en binnenriolering	2 jaar garantie
Sanitair	2 jaar garantie
Ventilatie	2 jaar garantie
Waterinstallatie	2 jaar garantie

Hij verbindt, voor zijn rekening komende gebreken welke kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op de eerste aanzegging door of namens de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen ten genoegen van de directie.

Hierbij verklaart Trendzet Bouw B.V. dat de aangelegde installaties volgens geldende voorschriften zijn geïnstalleerd en veilig zijn voor gebruik.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

GLAS

Naam leverancier: HGI Glas
Contactpersoon leverancier: De heer Anton Bos
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren en plaatsen van nieuw glas	5 jaar fabrieksgarantie
------------------------------------	-------------------------

- 1.1 De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld; Deze garantie is beperkt tot: zaken die door gebruiker zijn geleverd; zaken die zijn geplaatst volgens de NEN-normen; productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag; leveringen aan wederpartij binnen de EU; vervanging van de zaak; 5 jaar na levering in geval van standaard blank isolatieglas, tenzij anders is overeengekomen; de fabrieksgarantie, tenzij anders is overeengekomen;
- 1.2 Deze garantie vervalt: bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een opdrachtgever of een derde aan of van het geleverde; bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;
- 1.3 Buiten de garantie valt isolatieglas: waarvan de eenheden zijn voorzien van ingebouwde objecten; waarvan de eenheden zijn samengesteld uit glas van ≤ 3 mm; indien de breedte van de spouw dunner minder dan 6 mm is; waarvan 1 of meer bladen bestaat uit figuur- of draadglas; dat niet verticaal geplaatst is; voor industrieel gebruik; voor zwembaden; voor rollend materiaal; In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;
- 1.4 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. Van garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van thermische oorzaken, d.w.z. breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke, verwarming van de eenheid. Herplaatsingvergoeding is altijd uitgesloten van garantiebepalingen.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KEUKENWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Keukenhuysch
Contactpersoon leverancier: De heer Zola Balogun
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Keuken	5 jaar garantie
Keukenapparatuur	5 jaar garantie

Uitgevoerde werkzaamheden

- Leveren en plaatsen van nieuwe keuken, incl. composieten werkblad met spatrant, voorzien van het onderstaande apparatuur:
 - kookplaat 5 pits de luxe
 - magnetron
 - afzuigkap
 - koel/vriescombinatie
 - vaatwasser
 - 1 dubbele spoelbak.
 - Quooker heteluchtkraan.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KOZIJNEN

Naam leverancier: Hoogland Kozijnen
Contactpersoon leverancier: De heer Rene Berkhout
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: 170496

Hierbij ontvangt u het garantieoverzicht van de producten waarbij de fabrieksgarantie van Hoogland Kozijnen en algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

Beglazing	10 jaar garantie
Binnenkozijnen	6 jaar garantie
Buitendeuren	6 jaar garantie
Buitenkozijnen	10 jaar garantie
Hang- en sluitwerk	1 jaar garantie
Roosters	1 jaar garantie

Datum ingang garantie is de opleverdatum, echter de maximale termijn van de garantie is leverdatum + 3 maanden en de termijnen zoals hierboven gesteld.

De toekenning / acceptatie van een garantie claim kan alleen worden beoordeeld door Hoogland Kozijnen. Indien een klacht ongegrond is, kunnen de gemaakte kosten worden verhaald bij de klachtmelder. Tevens dienen alle facturen voldaan te zijn indien met aanspraak wil maken op onze garantie.

Verklaring Inbraakwerendheid klasse 2

Al onze kozijnen zijn uitgevoerd en voorzien van hang- en sluitwerk met minimaal SKG** classificatie. Deze norm wordt bepaald door de SKH publicatie 98-08 welke de NEN 5096 in uitvoering brengt.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KOZIJNEN (VERVOLG)

Onderhouds en schoonmaakadvies:

Onderhoudsadviestabel I

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Indicatief kan onderstaand schema aangehouden worden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant/leverancier van de eindafwerking.

	Lichte kleuren dekkend (2)	Donkere kleuren dekkend (2)	Transparant (3)
	Onderhoud Klasse I = gunstig Klasse II = normaal (1)	Onderhoud Klasse I = gunstig Klasse II = normaal (1)	
1			
2		C	*
3	C	*	**
4	*	C	*
5		**	**
6	C	C	*
7	**	*	**
8		C	*
9	C	**	**
10	*	C	*

* Beschadigde + liggende delen bijwerken

** Bijwerken + geheel nieuwe deklaag aanbrengen

C Controle / inspectie, indien nodig beschadigingen bijwerken

(1) Klasse II: afhankelijk van de gevelbelasting in te delen bij "lichte" of "donkere" kleuren voor beoordeling "lichte" of "donkere" kleur, zie als bijgevoegde tabel I

(2) Dekkende verfsystemen kunnen worden toegepast op naald- en loofhoutsoorten klasse B en klasse A

(3) Transparante filmvormende systemen mogen niet op alle houtsoorten worden toegepast (zie KVT katern 31)

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KOZIJNEN (VERVOLG)

Onderhouds en schoonmaakadvies (vervolg):

Zie onder vermelde RAL-nummerlijst voor niet aanbevolen donkere verfkleuren:

Rood	RAL 3005, 3007
Rood-Blauw	RAL 4004, 4007
Blauw	RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020
Groen	RAL 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6022
Grijs	RAL 7009, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026
Bruin	RAL 8017, 8022
Zwart	RAL 9004, 9005, 9011, 9017

Afhankelijk van de expositie-omstandigheden, de kleur en een dekkende of transparante afwerking moet periodiek deskundig onderhoud plaats vinden. Bepalend is het verftechnisch onderhoudsadvies van de fabrikant / leverancier van de eindafwerking. Voor een optimale conditie van het buitenschilderwerk moet ook binnenschilderwerk bij het onderhoud worden betrokken.

Bij het bewassen van de ruiten ten minste 1 maal per 3 maanden ook het houtwerk meenemen. Gebruik geen schuur- of schoonmaakmiddelen of chloor, maar "normale" in het huis gebruikelijke reinigingsmiddelen. Bij het constateren van beschadigingen en/of gebreken dienen direct (eventueel tijdelijke) passende maatregelen genomen te worden.

De ventilatieruime tussen neuslatten en dorpel afdekkers dienen periodiek te worden schoongemaakt.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KOZIJNEN (VERVOLG)

Overige onderhoudsadviezen:

Tijdens onderhoudswerkzaamheden dient zorg te worden gedragen voor de bescherming van de dichtingsmiddelen. Beoordeling van de dichtingsmiddelen dienen te geschieden aan de hand van door de fabrikant / leverancier aangegeven criteria. Indicatie van de levensduur van, aan het buitenklimaat blootgestelde, dichtingsmiddelen mits onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant zijn:

Kitten	Circa 10 tot 15 jaar
Rubbers	Circa 25 jaar
Schuimbanden	Circa 10 tot 20 jaar

Kitvoegen moeten schuin naar buiten aflopen. Een gootje waarin water blijft staan is funest. Bij open naden tussen glas en kit en eventuele naadjes tussen kozijnonderdelen (dorpels en stijlen of glaslat en kozijn) de kitvoegen verwijderen en opnieuw aanbrengen / dichtzetten met een polysulfide- of polyurethaankit of gelijkwaardig met KOMO certificaat volgens BRL 2803 klasse V3, V4 of V5.

Sloten, deurkrukken, schilden, tochtprofielen, rubbers, aluminium profielen en scharnieren niet meeschilderen.

De randen van aangebrachte brievenbussen dienen nauwkeurig te worden gecontroleerd op leksporen en dergelijke. Bij lekkage dient deze te worden gedemonteerd en zekerheidshalve voor het aanbrengen, voorzien te worden van een randje van de eerder genoemde kit.

Voorts moet het hang- en sluitwerk periodiek op bevestiging en functioneren worden gecontroleerd en onderhouden worden overeenkomstig de onderhoudsvorschriften van de hang- en sluitwerk fabrikant / leverancier.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

KOZIJNEN (VERVOLG)

Overige onderhoudsadviezen:

De scharnieren, draaipunten en sluitingen zijn doorgaans na te stellen. Bij haperingen, minder soepel sluiten of klemmen de sluitingen of sluitkommen opnieuw afstellen. Geef alle scharnieren, draaipunten, raam- en deursluitingen, sloten en dergelijke, elk jaar een druppeltje zuurvrije olie voor gesmeerd draaien en sluiten. Draait de sleutel zwaar, dan is een beetje grafiet meestal voldoende (geen olie in de cilinder ofwel het sleutelgat). Bij meerpuntsraam- en deursluitingen de “haken” inspuiten met een Teflonspray (beslist geen siliconenspray gebruiken).

Vervanging van droge dichtingsrubbers of profielen (met KOMO certificaat volgens BRL 0809 en volgens NEN 5656), hang- of sluitwerk, glas of brievenbus dient volgens de voorschriften van de betreffende leverancier, met inachtneming van de hiervoor genoemde adviezen en meestal door een vakman plaats te vinden.

De veiligheids- en onderhoudsinstructies van de leveranciers van elektronische sluitingen of andere veiligheidsvoorzieningen (deurdrangers etc.) dienen te worden opgevolgd.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

LIFTWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Orona The Netherlands B.V.
Contactpersoon leverancier: De heer Mario van der Wielen / De heer Hans Boekraad
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren en plaatsen van een nieuwe lift	1 jaar garantie (bij normaal gebruik)
---	---------------------------------------

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltrapttechniek (VLR) van toepassing (gedeponeerd d.d. mei 2001.), waarvan een exemplaar als bijlage is meegestuurd. Eventuele andere algemene inkoop- en/ of leveringsvoorwaarden kunnen alleen van kracht zijn indien deze schriftelijke door ons zijn geaccepteerd.

Certificaat

De lift wordt gekeurd door een onafhankelijke keurende instantie. Een certificaat van goedkeuring van de overheid volgens NEN-EN 81-20 en NEN-EN 81-50 is in onze aanbieding opgenomen. Elke lift die na 31 augustus 2017 in bedrijf wordt gesteld, **moet** voldoen aan deze nieuwe normen

Garantie

De aangeboden lift heeft een garantie van 12 maanden. Hiermee wordt het materiaal en de vakkundige fabricage en montage van de installatie gegarandeerd. Alle gebreken, die niet aan verkeerd gebruik, verkeerd beladen of onvoldoende zorg te wijten zijn en binnen de garantieperiode ontstaat zullen hersteld worden. Deze garantie is alleen van kracht indien de installatie gedurende deze periode door ons wordt onderhouden.

Onderhoudstermijn

Het onderhouden van de lift gedurende de eerste 3 maanden na oplevering is in deze aanbieding opgenomen.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Doordat het loonkostenbestanddeel op de bouwplaats gering is, is de Wet Ketenaansprakelijkheid op een overeenkomst met ons niet van toepassing.

Opslagkosten

Indien, buiten onze schuld om, niet op het afgesproken tijdstip de materialen op het bouwwerk kunnen aanvoeren, terwijl deze in de fabriek gereed staan voor verzending, behouden wij ons het recht voor om de opslagkosten van € 250,00 per week in rekening te brengen met een minimum van 2 weken.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

POSTKASTEN

Naam leverancier: Wijngo Holland B.V.
Contactpersoon leverancier: De heer Arno Pauw
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren en plaatsen van een nieuwe postkast	2 jaar garantie
---	-----------------

Unit 01 Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde

Postkast type inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde.

Afmeting: 885mm x 1.050mm x 385mm (frontplaat 1070x1100, geborsteld RVS 316)

Overzicht materialen			
Aantal	Code	Omschrijving	Kleur
1X	FRONT	Frontplaat geborsteld RVS 316 (1070x1100, 10 sleuven)	Geborsteld
10x	KLEP	Brievenklep type: W aluminium, blank geanodiseerd (kunststof inwerpvenster Antraciet)	Blank
10x	MOWL	Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde, gepoedercoat zincor	RAL
1x	BDF	Belpaneel deur, gepoedercoat zincor	RAL
1x	BF	Belpaneel frame (590x700x385), gepoedercoat zincor	RAL

Overzicht accessoires			
Aantal	Code	Omschrijving	
10x	9007	Gegraveerde RVS nummerplaatjes (A)	
10x	JA	Set reclame plaatjes	
10x	T24X	Zwarte kunststof naamplaathouder met verborgen bevestiging	
10x	T35	Graveren nummer in aluminium briefklep 16mm hoogte	
1x	S00	Sparing: a.u.b. maat sparing doorgeven	
27x	T22X	Gegraveerde zwarte kunststof nummer / naamplaathouder met verborgen bevestiging	
27x	T25Z	Blanco zwart resopal naamplaatje	
27x	T40	Beldrukker RVS mat IP65	

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

POSTKASTEN (VERVOLG)

Unit 01 Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde

Postkast type inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde.

Afmeting: 885mm x 1.050mm x 385mm (frontplaat 1180x1100, geborteld RVS 316)

Overzicht materialen			
Aantal	Code	Omschrijving	Kleur
1X	FRONT	Frontplaat geborsteld RVS 316 (1180x1100, 17 sleuven)	Geborsteld
17x	KLEP	Brievenklep type: W aluminium, blank geanodiseerd (kunststof inwerpen Antraciet)	Blank
17x	MOWL	Inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde, gepoedercoat zincor	RAL
1x	MOL	Vulkast: inbouwkast met links scharnierende deur aan de achterzijde, gepoedercoat zincor	RAL

Overzicht accessoires			
Aantal	Code	Omschrijving	
17x	9007	Gegraveerde RVS nummerplaatjes (A)	
17x	JA	Set reclame plaatjes	
17x	T24X	Zwarte kunststof naamplaathouder met verborgen bevestiging	
17x	T35	Graveren nummer in aluminium briefklep 16mm hoogte	

LET OP: Bij gekoppelde postkasten kunnen verschillen ontstaan in maatvoering tot 0,2mm per koppeling.

Onderhoud

Onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op aanvraag en via onze website.

Het is belangrijk dat de RVS geborstelde kasten, frontplaten en /of onderdelen regelmatig met Interflon Dry RVS-Cleaner of 3M RVS-Cleaner behandeld worden.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

SCHILDERWERKZAAMHEDEN

Naam leverancier: Schildersbedrijf D. Maas
Contactpersoon leverancier: De heer Dave Maas
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Schilderwerkzaamheden (binnen)	Geen garantie
Schilderwerkzaamheden (buiten)	1 jaar garantie

Uitgevoerde werkzaamheden binnenzijde

- Het dekkend sausen van de plafonds in 28 appartementen.
- Het dekkend sausen van de wanden in 28 appartementen.
- Het licht schuren van de binnen deurkozijnen, binnen deuren, plinten, gevel kozijnen aan de binnen en buitenkant, berging deuren en kozijnen, gootlijst buiten, dakkapellen binnen en buiten.
- Het plamuren van alle schroefgaten en scheuren in de boven genoemde onderdelen.
- Het bij vlekken van de plamuur plekken zowel binnen als buiten.
- Het afschilderen van de boven genoemde onderdelen in zijdeglans in een nader te bepalen kleur.
- Het sausen en schilderen van het trappenhuis.

Uitgevoerde werkzaamheden buitenzijde

- Het lichtschuren van de binnen deurkozijnen, binnen deuren, plinten, gevelkozijnen aan de binnen- en buitenkant, berging deuren en kozijnen, gootlijst buiten, dakkapellen binnen en buiten.
- Het plamuren van alle schroefgaten en scheuren in de boven genoemde onderdelen.
- Het bij vlekken van de plamuurplekken zowel binnen als buiten.
- Het afschilderen van de bovengenoemde onderdelen in zijdeglans in een nader te bepalen kleur.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

VLOEREN

Naam leverancier: Plinten en Profielen Centrale (leverancier)
Contactpersoon leverancier: De heer Simon Kraaijveld
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren van een nieuwe visgraatvloer	5 jaar garantie
--------------------------------------	-----------------

Ingesloten

- Houtvochtgehalte dient tussen de 45% - 65% te zitten (optimaal 55%), indien dit niet het geval is vervalt de garantie.
- Productiefouten; passende precisie, het loskomen van de toplaag.

Uitgesloten:

- Onjuist gebruik van het parket zoals b.v. installatie op ongeschikt of ondergronden die te vochtig zijn, overmatige klimatologische omstandigheden, verkeerde reiniging en zorg, evenals onjuiste installatie van het parket.
- Transport- of opslagschade.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

VLOEREN (VERVOLG)

Naam leverancier: Daniel Loots Stofferingen (vloerenlegger 01)
Contactpersoon leverancier: De heer Dennis Loots
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Plaatsen van de nieuwe visgraatvloer	1 jaar garantie
--------------------------------------	-----------------

Uitgezonderd van garantie

- Indien er geen luchtbevochtiger in de woning aanwezig is, vervalt de garantie.
- Indien de vloerverwarming aangezet word, dient dit gefaseerd te gebeuren, temperatuur van de vloerverwarming mag maximaal tussen de 35-40 graden zijn.

Naam leverancier: Zandvliet Flooring (vloerenlegger 02)
Contactpersoon leverancier: De heer Dennis Zandvliet
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Plaatsen van de nieuwe visgraatvloer	1 jaar garantie
--------------------------------------	-----------------

Uitgezonderd van garantie

- Indien er geen luchtbevochtiger in de woning aanwezig is, vervalt de garantie.
- Indien de vloerverwarming aangezet word, dient dit gefaseerd te gebeuren, temperatuur van de vloerverwarming mag maximaal tussen de 35-40 graden zijn.

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

VLOERVERWARMING

Naam leverancier: Magnum Heating
Contactpersoon leverancier: De heer Bas Burger
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: BB / C17078-02

Leveren en plaatsen van vloerverwarming	Levenslange garantie, indien aangemeld door de bewoner (zie website)
Thermostaat	2 jaar garantie (zie website)

Technische omschrijving

Tekeningen	Omschrijving	Datum	
Ontvangen	Dick Smeeding BV werk 3090	22-9-2016	
Bestek			
Niet ontvangen			
Afwijkingen van bestek			
NVT			
Transmissiegegevens			
Niet ontvangen	Wij zijn uitgegaan van de maximale afgifte van de vloerverwarming. Deze afgiftes dienen door u gecontroleerd te worden aan de hand van de transmissiegegevens.		
Soort bouw			
Woningbouw			
Functie registers			
Verwarmen		volgens opgave	
Afwerk vloer			
Zandcement		volgens opgave	
Vloerverwarmingsleiding			
Magnum Heating - 16 x 2 mm		levering Magnum Projectservices	materiaalomschrijving 1.1
Bevestigingsafstand			
om de 100 cm			
Leidingpatroon			
Meanderpatroon		volgens opgave	
Toegepaste verdeler			
Turbo Professional RVS met pompunit		levering Magnum Projectservices	materiaalomschrijving 2.1
Regeling			
Op basis van watertemperatuur		levering Magnum Projectservices	
Randisolatie			
8 x 150 mm op rollen van 25 meter		levering Magnum Projectservices	
Isolatie			
Reflectiefolie		levering Magnum Projectservices	
Bouwstaalnetten			
Gegalvaniseerd draaddikte 3 mm, maaswijdte 15 cm		levering Magnum Projectservices	materiaalomschrijving 4.1
Montage methode			
Vlechten		werkzaamheden Magnum Projects	montagecondities
Monteren van de bouwstaalnetten		werkzaamheden Magnum Projects	montagecondities
Monteren van de folie		werkzaamheden Magnum Projects	montagecondities

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

OVERIGE ONDERDELEN

Naam leverancier: Kitmaster
Contactpersoon leverancier: De heer Yassin
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Kitwerkzaamheden badkamer, toilet en keuken	1 jaar garantie
---	-----------------

Naam leverancier: Sanibell
Contactpersoon leverancier: De heer Rens de Jong
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren van een nieuw badkamermeubel	2 jaar garantie
--------------------------------------	-----------------

Naam leverancier: Technische Unie
Contactpersoon leverancier: De heer Patrick Bijl
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren van nieuw badkamer/toilet garnituur	1 jaar fabrieksgarantie, mits normaal gebruik
---	---

Naam leverancier: Tece Nederland
Contactpersoon leverancier: De heer Raymond Veenstra
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren van het inbouwreservoir t.b.v. toilet	2 jaar garantie
---	-----------------

TrendZet Bouw

Bouwbedrijf

www.trendzet.nl • info@trendzet.nl

OVERIGE ONDERDELEN (VERVOLG)

Naam leverancier: Vomaro Steel Applications
Contactpersoon leverancier: De heer Vincent van Oosterhout
Project: Rapenburgerstraat 73-75 te Amsterdam
Projectnummer: -

Leveren en plaatsen van stalen pui t.b.v. entree	2 jaar garantie (Europees bepaald)
--	------------------------------------